

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Zagospodarowanie terenu plaży nad Jeziorem Wapnica obejmującego budowę budynku gospodarczo – sanitarnego, przebudowę pomostu i wykonanie instalacji oświetleniowej plaży wraz z zagospodarowaniem terenu w Wapnicy

W dniu 21.12.2011r. została podpisana umowa numer 00262-6922-UM1600163/10 na operację pn.: Zagospodarowanie terenu plaży nad Jeziorem Wapnica obejmującego budowę budynku gospodarczo – sanitarnego, przebudowę pomostu i wykonanie instalacji oświetleniowej plaży wraz z zagospodarowaniem terenu w Wapnicy”. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Po podpisaniu umowy został ogłoszony przetarg, w którym wybrano firmę KABUD P.H.U. Michał Kaszak z siedzibą w Choszczynie na wykonawcę przedmiotowego zadania. W dniu 26 marca 2012r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia prac ustalony został na dzień 26 sierpnia 2012r.

W dniu 26 marca 2012r. zostało złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.

W dniu 20.08.2012r. podpisany został protokół końcowego odbioru robót oraz złożone zostało zawiadomienie o zakończeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Stargardzie.

Stopień realizacji zadania na dzień 20.08.2012r. - 100%

2. Dobudowa klatki schodowej i docieplenie budynku mieszkalnego Żukowo 5.

W dniu 20.02.2012r. podpisano umowę z pracownią projektową VIOLET-ARCH na wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego na przedmiotowe zadanie.

W dniu 20 marca 2012r. Pracownia Projektowa przekazała dokumentację techniczną gminie Suchań. Przedmiotowa dokumentacja oprócz opracowań techniczno – budowlanych zawierała również wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Gmina Suchań przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zmuszona była do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością stanowiącą własność Agencji Nieruchomości Rolnej bezpośrednio graniczącej z budynkiem Żukowo 5. W dniu 12.09.2012r. Aktem Notarialny grunt należący do Agencji Nieruchomości Rolnych został nieodpłatnie przekazany na mienie Gminy Suchań.

Ponadto w dniu 05.04.2012r. Wojewoda Zachodniopomorski Decyzją komunalizacyjną stwierdził nabycie przez Gminę Suchań nieruchomości związanej z przedmiotową inwestycją. W/w decyzją wymusiła na Gminie Suchań rozgraniczenie i uregulowanie granic nieruchomości ściśle związanej z zadaniem inwestycyjnym. Po przeprowadzonym postępowaniu rozgraniczającym w dniu 08.02.2013r. wydana została decyzja zatwierdzająca przebieg granic.

Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym. Obecnie przystąpiono do prac projektowych – stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2012 r. stanowi 60%.

3. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na parterze i strychu na lokale mieszkalne w Brudzewicach

W dniu 20.02.2012r. podpisano umowę z pracownią projektową VIOLET-ARCH na wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego na przedmiotowe zadanie.

W dniu 20 marca 2012r. Pracownia Projektowa przekazała dokumentację techniczną gminie Suchań. Przedmiotowa dokumentacja oprócz opracowań techniczno – budowlanych zawierała również wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

W dniu 30 marca 2012r. uzyskałam decyzję pozwolenie na budowę.

Ponadto w dniu 29 marca 2012r. wystąpiłam z wnioskiem o finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych do Baku Gospodarstwa Krajowego. W dniu 24 października 2012r. została podpisana umowa dot. finansowego wsparcia.

W dniu 14.02.2013r. w drodze przetargu został wybrany wykonawca przedmiotowego zadania firma KABUD Michał Kaszak z siedzibą w Choszcznie, z którym w dniu 15.03.2013r. podpisana została umowa na realizację zadania. Protokołem z dnia 18.03.2013r. wprowadzono Wykonawcę na teren nieruchomości objętej opracowaniem projektowym oraz złożono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o rozpoczęciu budowy. Planowany termin zakończenia robót 30.06.2013r.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2012r. - 80%.

4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Modrzewo gm. Suchań etap III.

W dniu 21 czerwca 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i

ludności wiejskiej na zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Modrzewo gm. Suchań etap III”.

W dniu 18.12.2012r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Stopień realizacji zadania na dzień 26 marzec 2013r. - do końca marca podpisana zostanie umowa z wykonawcą robót firmą STARKAN Marcin Pardus z siedzibą w Stargardzie.

Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2012r.. - 60%

5. Rozbudowa budynku świetlicy na parterze o pomieszczenia sanitarne w Żukowie.

W dniu 20.02.2012r. podpisano umowy z pracownią projektową VIOLET-ARCH na wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy na parterze o pomieszczenia sanitarne w Żukowie”.

W dniu 20 marca 2012r. Pracownia Projektowa przekazała dokumentację techniczną gminie Suchań. Przedmiotowa dokumentacja oprócz opracowania techniczno – budowlanego zawierała również wniosek zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 30.03.2012r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę.

Obecnie zlecone zostało do biura projektów rozszerzenie zakresu projektowego.

Konsekwencją czego jest konieczność wystąpienia o aneks do przedmiotowego pozwolenia na budowę.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.. - 40%.

6. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brudzewice.

W dniu 04.04.2012r. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” z siedzibą w Choszczynie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1.

Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności; „Program Operacyjny – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Przedmiotowy wniosek złożony został w celu realizacji operacji pn.: „Utworzenie izby pamięci zespołu ludowego „Jutrzenki” w Brudzewicach wraz z remontem świetlicy wiejskiej”

W dniu 06.09.2012r. podpisano umowę z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem PUH Sp. z o.o. z siedzibą w Reczu.

W dniu 10.10.2012r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

W dniu 06.11.2012r. zakończono prace remontowo – budowlane na terenie nieruchomości.

Stopień realizacji zadania na dzień 06.11.2012r. - 100%

7. Przebudowa zaplecza szatniowo – sanitarnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza.

W dniu 04.04.2012r. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” z siedzibą w Choszcznie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności; „Program Operacyjny – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Przedmiotowy wniosek złożony został w celu realizacji operacji pn.: „Utworzenie miejsca szkolenia, konferencji i spotkań wraz z przebudową zaplecza szatniowo – sanitarnego na istniejącym obiekcie sportowym”

W dniu 01.08.2012r. podpisana została umowa na roboty budowlane z wykonawcą robót firmą KABUD Michał Kaszak z siedzibą w Choszcznie.

W dniu 08.08.2012r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie przedmiotowego zdania.

W dniu 28.09.2012r. Wykonawca robót zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru.

W dniu 15.10.2012r. złożono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Stopień realizacji zadania na dzień 15.10.2012r. - 100%