

Część opisowa do załącznika – o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w ustawie o finansach publicznych - realizowanych w Gminie Suchań w 2013 r. (wydatki bieżące)

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2013 r.	Wykonanie Za I półrocze 2013r.	% Wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112.583,40	37.828,98	33,60
	85395	Pozostała działalność	112.583,40	37.828,98	33,60
		OGÓŁEM	112.583,40	37.828,98	33,60

Realizowane są w Gminie Suchań w roku 2013 następujące projekty:

Projekt I

- 1) Program : Operacyjny Kapitał Ludzki.
- 2) Priorytet : VII Promocja integracji społecznej
- 3) Nazwa projektu - „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
- 4) Cel główny projektu - „ Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu.”

Powyższy projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu.

Okres realizacji 2007 – 2014

Nakłady finansowe w 2013r. plan zł wydatkowanie zł. 33,60 % wykonania

Przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) realizowane są następujące zadania:

1. Dobudowa klatki schodowej i docieplenie budynku mieszkalnego Żukowo 5.

W dniu 20.02.2012r. podpisano umowę z pracownią projektową VIOLET-ARCH na wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego na przedmiotowe zadanie.

W dniu 20 marca 2012r. Pracownia Projektowa przekazała dokumentację techniczną gminie Suchań. Przedmiotowa dokumentacja oprócz opracowań techniczno – budowlanych zawierała również wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Gmina Suchań przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zmuszona była do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością stanowiącą własność Agencji Nieruchomości Rolnej bezpośrednio graniczącej z budynkiem Żukowo 5. W dniu 12.09.2012r. Aktem Notarialny grunt należący do Agencji Nieruchomości Rolnych został nieodpłatnie przekazany na mienie Gminy Suchań.

Ponadto w dniu 05.04.2012r. Wojewoda Zachodniopomorski Decyzja komunalizacyjna stwierdził nabycie przez Gminę Suchań nieruchomości związanej z przedmiotową inwestycją.

W/w decyzją wymusiła na Gminie Suchań rozgraniczenie i uregulowanie granic nieruchomości ściśle związanej z zadaniem inwestycyjnym. Po przeprowadzonym postępowaniu rozgraniczającym w dniu 08.02.2013r. wydana została decyzja zatwierdzająca przebieg granic.

Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym.

Obecnie przystąpiono do prac projektowych – stopień realizacji zadania na dzień 26.03.2013r. stanowi 60%.

W dniu 15.05.2013r. uzyskano pozwolenie na budowę.

W trakcie aktualizacji kosztorysów oraz po ponownym przeanalizowaniu projektu konstrukcyjnego postanowiono o zmianie rozwiązań a w konsekwencji zmniejszeniu kosztów budowy.

W dniu 15.07.2013r. złożono w Starostwie Powiatowym nową dokumentację projektową w zakresie konstrukcji i obecnie oczekujemy na aneks do pozwolenia na budowę – stopień realizacji zadania na dzień 26.03.2013r. stanowi 60%.

2. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na parterze i strychu na lokale mieszkalne w Brudzewicach

W dniu 20.02.2012r. podpisano umowę z pracownią projektową VIOLET-ARCH na wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego na przedmiotowe zadanie

W dniu 20 marca 2012r. Pracownia Projektowa przekazała dokumentację techniczną gminie

Suchań. Przedmiotowa dokumentacja oprócz opracowań techniczno – budowlanych zawierała również wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

W dniu 30 marca 2012r. uzyskałam decyzję pozwolenie na budowę.

Ponadto w dniu 29 marca 2012r. wystąpiłam z wnioskiem o finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych do Baku Gospodarstwa Krajowego. Konsekwencją czego było podpisanie umowy dot. finansowego wsparcia.

W dniu 14.02.2013r. w drodze przetargu został wybrany wykonawca przedmiotowego zadania firma KABUD Michał Kaszak z siedzibą w Choszcznie, z którym w dniu 15.03.2013r. podpisana została umowa na realizację zadania. Protokołem z dnia 18.03.2013r. wprowadzono Wykonawcę na teren nieruchomości objętej opracowaniem projektowym oraz złożono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o rozpoczęciu budowy. Planowany termin zakończenia robót 30.06.2013r.

W dniu 30.06.2013r. zakończono realizację inwestycji a w dniu 09.07.2013r. podpisano bez uwag protokół odbioru końcowego

Stopień realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2013r. - 100%.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Modrzewo gm. Suchań etap III.

W dniu 21 czerwca 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Modrzewo gm. Suchań etap III”.

W dniu 18.12.2012r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

W dniu 29.03.2013r. podpisano umowę z firmą STARKAN Marcin Pardus z siedzibą w Stargardzie. Planowany termin zakończenia zadania 25.09.2013r.

Stopień realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2013r. - 80%

4. Rozbudowa budynku świetlicy na parterze o pomieszczenia sanitarne w Żukowie.

W dniu 20.02.2012r. podpisano umowy z pracownią projektową VIOLET-ARCH na wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy na parterze o pomieszczenia sanitarne w Żukowie”.

W dniu 20 marca 2012r. Pracownia Projektowa przekazała dokumentację techniczną gminie Suchań. Przedmiotowa dokumentacja oprócz opracowania techniczno – budowlanego zawierała również wniosek zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 30.03.2012r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę.

Obecnie zlecone zostało do biura projektów rozszerzenie zakresu projektowego. Konsekwencją czego jest konieczność wystąpienia o aneks do przedmiotowego pozwolenia na budowę.

Stopień realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2013r. - 50%

5. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice oraz wykonanie nowej nawierzchni w miejscowości Wapnica

W dniu 22 maja 2013r. Gmina Suchań podpisała z powiatem Stargardzkim umowę na udzielenie pomocy finansowej na zrealizowanie wspólnego zadania inwestycyjnego w miejscowości Brudzewice i Wapnica.

W dniu 10 czerwca 2013r. przystąpiono do realizacji zadania w Brudzeiwcach. Stopień realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2013r. - 90%

W dniu 16.07.2013r. przekazano plac budowy pod realizację zadania w miejscowości Wapnica. Planowane zakończenie realizacji zadania 10.09.2013r.

Stopień realizacji zadania na dzień przekazania placu budowy – 50%

6. Modernizacja miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Brudzewice.

Gmina Suchań jest w trakcie przygotowania projektu budowlano – wykonawczego na realizację przedmiotowego zadania. Projekt sporządzany jest przez Biuro Projektów PRZESTRZEŃ Agata Prabucka w Stargardzie Szczecińskim. Po uzyskaniu zgody na realizację zadania od Starostwa Powiatowego oraz po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Gmina Suchań przystąpi do realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia w/w zadania przewiduje się na rok 2014.

Stopień realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2013r. – 30%

7. Zagospodarowanie miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Sadłowo poprzez wyposażenie w kontener, ławki i miejsce do grillowania

Gmina Suchań jest w trakcie przygotowania projektu budowlano – wykonawczego na realizację przedmiotowego zadania. Projekt sporządzany jest przez Biuro Projektów PRZESTRZEŃ Agata Prabucka w Stargardzie Szczecińskim.

Po uzyskaniu zgody na realizację zadania od Starostwa Powiatowego oraz po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Gmina Suchań przystąpi do realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia w/w zadania przewiduje się na rok 2014.

Stopień realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2013r. – 30%

8. Utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów

W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg na realizację zadania. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie ze wsparciem środków Unii Europejskich z programu PROW 2007-2013.

Planowany termin zakończenia inwestycji listopad 2013.

Stopień realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2013r. – 60%

9. Modernizacja świetlic wiejskich w Sadłowie i Tarnowie poprzez instalację centralnego ogrzewania oraz wyposażenie świetlic w sprzęt sportowym.-

Wniosek o dofinansowanie projektu jest na etapie II uzupełnień w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Do przeprowadzenia inwestycji gmina Suchań uzyskała już wszystkie niezbędne zezwolenia. Obecnie czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie . Planowany termin zakończenia inwestycji październik 2013

10. Docieplenie budynku socjalnego w Brudzewicach.

W miesiącu maj ogłoszono przetarg na realizację w/w zadania. Z pośród złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawił wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe Mirosław Derlatka z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Z przedmiotowym wykonawcą została podpisana umowa na realizację robót budowlanych.

W dniu 29 czerwca 2013r. Wykonawca zgłosił zakończenie budowy i gotowość do odbioru,

Stopień realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2013r. – 100%

11. Przebudowa drogi wewnętrznej w Suchaniu ul. Hlonda 1.

W miesiącu kwietniu ogłoszony został przetarg na realizację w/w zadania. Z pośród złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawił wykonawca firma STRABAG z siedzibą w Pruszkowie. Z przedmiotowym wykonawcą została podpisana umowa na realizację robót budowlanych. W trakcie realizacji zadania

konieczne było przedłużenie terminu wykonania zadania, który pierwotnie wskazywał datę 17 czerwca 2013r. na dzień 30 czerwca 2013r.

Stopień realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2013r. – 100%.

Pozostałe zadania inwestycyjne, które rozpoczną się i zakończą w roku 2013 zgodnie z załączoną tabelą Nr 7 do informacji Burmistrza z wykonania budżetu gminy Suchań na dzień 30.06.2013 r.

W powyższej tabeli przedstawiono nazwę zadania i % wydatkowania środków z budżetu gminy.